

**DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 29.11.2021,
K DODATKU Č. 1 zo dňa 12.01.2022 a DODATKU č. 2 zo dňa 13.09.2022
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších zmien a doplnkov
(ďalej len „Dodatok“)**

**Článok 1
Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ:

Názov:	Obec Čáry
Sídlo:	Martina Kollára 53, 908 43 Čáry
Štatutárny zástupca:	Ing. Martin Kráľovič, starosta obce
IČO:	00 309 486
DIČ:	2021049437
IBAN:	SK88 0200 0000 0000 0432 7182

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Názov:	OB-BELSTAV, s.r.o.
Sídlo:	Olešná 500, 023 52 Olešná
Štatutárny zástupca:	Ondrej Bielský, konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Ondrej Bielský, výrobný riaditeľ
IČO:	36 396 605
DIČ:	2020135777
IČ DPH:	SK2020135777
Zapísaný v:	Obchodnom registri Okr.súdu Žilina, odd. Sro., vl. č. 12688/L
IBAN:	SK21 0900 0000 0051 1132 0341
Telefón:	0905 226 087
Fax:	
E-mail:	office@ob-belstav.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.11.2021 Zmluvu o dielo, dňa 12.01.2022 Dodatok č. 1 a dňa 13.09.2022 Dodatok č. 2 (ďalej spolu ako „ZoD“ alebo „Zmluva“), v ktorých sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele: **„ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY ZÁKLADNEJ ŠKOLY ČÁRY“** (ďalej len „Dielo“). Tento Dodatok č. 3 je uzavretý podľa Článku 3 odst. 3.2, pododst. 3.2.2. Zmluvy v spojení s § 18 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to z dôvodov, ktoré nemohli zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

Článok 2

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto Dodatku č. 3 je zmena termínu ukončenia prác. Požiadavka zo strany investora na navyše práce v interiéri objektu základnej školy ovplyvnila postup prác, z čoho vyplynula nevyhnutná potreba predĺženia termínu ukončenia diela.

Ďalej je nutné upraviť termín ukončenia prác z dôvodu nedostatku stavebných materiálov a komponentov na trhu a dlhých dodacích lehôt. Tento nedostatok negatívne ovplyvňujú pretrvávajúce ekonomické dopady dôsledkov pandémie COVID-19 na dodávateľsko-odberateľské procesy a zhoršenie bezpečnostnej situácie v európskom priestore vyvolané vojenským konfliktom na Ukrajine. Najviac dotknutou časťou Diela: SO 01 Budova ZŠ, SO 01.4_FVZ, a s tým súvisiace technologické postupy, vrát. chýbajúcich komponentov na trhu.

2. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa v Článku 3 odst. 3.1.2. mení a dopĺňa nasledovne:

Pôvodné znenie Článku 3 odst. 3.1.2. Zmluvy:

v nadväznosti na Dodatok č. 2:

3.1.2. ukončenie prác: do 15.04.2023

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

3.1.2. ukončenie prác okrem dodávky a montáže tepelného čerpadla vonkajšej fasády a okapového chodníka: do 5 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. montáž a dodávka fasády, okapového chodníka a tepelného čerpadla s uvedením do prevádzky: do 30.06.2023

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že predĺženie termínu ukončenia diela podľa tohto Dodatku č. 3 sa nepovažuje za omeškanie zhotoviteľa so splnením záväzku podľa Zmluvy a objednávateľ preto nemá nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, úrokov z omeškania, ani iných prípadných pokút a sankcií.

4. Ďalej je predmetom Dodatku č. 3 zmena položky vo výkaze výmer pre časť Fotovoltaický zdroj, pol .č. 1:

Pôvodné znenie položky č. 1:

„FV panel 410Wp; Umpp=41,75V; Imp=9,83A; Uoc=49,79V, vrátane prepojovacieho kábla s konektorom 60 ks * 193,50 EUR, celkom 11610,00 EUR.“

sa mení a nahrádza nasledovným znením:

„FV panel JA Solar JAM54S30-405-HC-B,405Wp Mono PERC Mo 61 ks * 190,327 EUR, celkom 11610,00 EUR“

5. Žiadnej zo strán neprináleží za uzatvorenie tohto Dodatku náhrada alebo iné plnenie ani povinnosť poskytnúť náhradu alebo iné plnenie.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch, po dvoch jeho vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 29.11.2021 uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ho v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ho prečítali, porozumeli jeho obsahu a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 29.11.2021, dodatku č.1 zo dňa 12.1.2022 a dodatku č.2 zo dňa 13.9.2022.

Čáry, dňa 31.5.2023

V Olešnej, dňa 11.04.2023

Za objednávateľa:

Ing. Martin Kráľovič
starosta obce



Za zhotoviteľa:

Ondrej Bielský
konateľ spoločnosti OB-BELSTAV, s.r.o.

OB-BELSTAV
s.r.o.
023 52 Olešná 500
IČO: 56396605 IČ DPH: SK2020135777

[Faint, mostly illegible text, likely a contract or agreement]

[Faint, mostly illegible text, likely a contract or agreement]

Príloha 2
Podmienky dodávky

1. Predmetom úlohy Dodávateľ je vykonať termínovo ukončenú prácu. Požadavky zo strany Investora na realizáciu práce v rámci objemu objednaných prác sú vyjadrené prílohou 1 a 2. Časový harmonogram realizácie práce je uvedený v prílohe 3.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť termínovo ukončenú prácu a dodávku materiálov a služieb v súlade s požiadavkami Investora. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku materiálov a služieb v súlade s požiadavkami Investora. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku materiálov a služieb v súlade s požiadavkami Investora.